

花加拉嘎乡2025年项目工程进度报告单

项目名称:	花加拉嘎乡伙力伙村春棚建设项目（二期）				
施工地点:	花加拉嘎乡伙力伙村				
施工内容	计划工程量	单位	完成工程量	完成率	备注
春棚-土方	43005.15	元	43005.15	100%	
春棚-土建	1812351.94	元	996794	55%	
春棚-电器	138044.37	元	0	0%	
实验棚（60m）-土方	9710.76	元	9710.76	100%	
实验棚（60m）-土建	173527.71	元	95440	55%	
实验棚（60m）-电气	16453.15	元	0	0%	
实验棚（60m）-采暖	122309.31	元	0	0%	
实验棚（45m）-土方	7394.47	元	7394.47	100%	
实验棚（45m）-土建	147872.75	元	81330	55%	
实验棚（45m）-电气	21170.56	元	0	0%	
实验棚（45m）-采暖	27880.35	元	0	0%	
砂石路土方	6240.91	元	6240.91	100%	
砂石路	49272.74	元	49272.74	100%	
外线-土方	36768.46	元	36768.46	100%	
外线-电气	174035.29	元	0	0%	
外线-管道	134045.83	元	0	0%	
井房-土方	289.87	元	289.87	100%	
井房-建筑装饰	14785.23	元	14785.23	100%	
场地土方	279900.57	元	279900.57	100%	
合计	3215059.42	元	1620932.16	50%	
报告日期:	2025年6月13日				
施工单位意见	监理单位意见		项目所在村意见		建设单位意见
					